

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2024-008

南京冠石科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会对此事项发表了同意的意见，保荐机构安信证券已出具无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2489号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,275,000股，发行价格为27.42元/股，募集资金总额为50,110.05万元，扣除发行费用4,523.26万元后，募集资金净额为45,586.79万元。

上述资金已于2021年8月5日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年8月9日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计投资总额 (万元)	拟用募集资金投 资额(万元)	建设期
1	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	50,000.00	45,586.79	36个月

序号	项目名称	预计投资总额 (万元)	拟用募集资金投 资额 (万元)	建设期
	合计	50,000.00	45,586.79	-

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计使用募集资金 192,633,245.85 元。

序号	项目名称	募集资金净额 (万元)	截至期末累计投 入金额 (万元)	投资进度
1	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	45,586.79	19,263.32	42.26%

三、募集资金投资项目延期基本情况

(一) 募投项目历次延期情况

该募投项目原计划于 2023 年 3 月达到预定可使用状态，但由于项目在实际建设实施中，受到宏观环境等不可控因素影响，项目整体建设进度有所放缓；同时，全球经济增速放缓对消费电子市场造成一定影响，公司结合自身产能和市场需求情况，进一步控制了产能建设进度，因此，公司结合当时的实际情况，于 2023 年 4 月决定将该募投项目的实施期限延长 12 个月。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”项目达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 3 月。

(二) 募投项目本次延期的原因

自 2022 年起，显示行业在下行周期内供需失衡，液晶电视、智能手机等终端市场需求下降，导致公司该募投项目所涉及的液晶面板产品订单骤减，功能性器件产品订单增速亦不及预期。在此背景下，公司结合自身产能和市场需求情况，主动放缓了新增产能的建设速度，导致该募投项目实施进度不及预期，经济效益无法体现。截至本公告披露日，公司该募投项目投资进度仍较为缓慢，其中，液晶面板项目已基本完成投资，待剩余 2 条生产线调试验收完成后即可实现年产 200 万套的产能目标；功能性器件项目投入缓慢，主要系由于公司目前订单有限，无法完全消化该募投项目新增的年产 10 亿片产能，公司根据自身产能和市场订

单情况有序推进该项目建设，预计无法在 2024 年 3 月前完成投入；研发中心及办公楼项目现已完成设计规划，正在选聘施工方，计划 2024 年开工建设，同样无法在 2024 年 3 月前完成投入。

综上，公司结合自身产能、市场需求以及宏观经济环境等实际情况，主动控制产能建设进度，因此，该募投项目预计无法在原定时间达到预定可使用状态，经公司审慎研究后，拟将该项目实施期限再次延长 12 个月。

（三）本次延期后项目的相关情况

根据“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”募集资金投资项目建设进度和资金使用情况，并结合公司产品产能和市场需求状况，本次延期后，项目达到预定可使用状态时间变更情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	前次延期后达到预定可使用状态时间	本次延期后达到预定可使用状态时间
1	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	2023 年 3 月	2024 年 3 月	2025 年 3 月

本次延期后，项目可行性未发生实质性变化。

四、重新论证募投项目

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司现对募投项目进行重新论证，具体情况如下：

（一）项目建设的必要性

本次募集资金投资项目围绕公司的主营业务开展，是公司基于未来发展战略及行业发展状况的考虑，针对现有生产能力、产品结构、检测能力、研发方向及实验环境而策划的整体升级方案。项目实施后将扩大现有产品的生产能力，提高生产自动化程度，满足下游客户在未来对液晶显示配件的需求，以及改善检测和实验环境，增强公司的技术研发能力，从而有利于巩固公司在行业内的市场地位

和技术优势,增强核心竞争力和总体盈利能力,为公司未来发展提供有力的支撑。

（二）项目建设的可行性

近年来,国务院、发改委、工信部等政府部门颁布了一系列法律法规及政策措施支持电子信息产业发展,为该行业的快速发展创造了良好的产业政策环境,有利于本次募集资金投资项目的实施。本项目是在公司现有主营业务的基础上,结合国家产业政策和公司发展战略目标,以现有技术为依托实施的投资计划,是现有业务的进一步拓展。同时公司自成立以来一直致力于半导体显示器件的技术研究和工艺探索,并与京东方、华星光电、彩虹光电、夏普等国内外知名显示领域客户建立了长期稳定的合作关系,为本次募集资金项目的实施奠定了坚实的市场基础。

（三）项目预计收益

本募集资金投资项目主要用于液晶面板、功能性器件/结构件的生产与研发,项目达产后,公司主要产品的产能及收入如下表所示:

1、4K/8K 液晶面板

产品名称	达产后产能(万套)	达产后销售收入(万元)
8K 超高清面板(70英寸)	3.00	18,053.10
4K 超高清面板(70英寸)	50.00	9,380.53
4KGOA(70英寸)	10.00	9,695.57
4K 超高清面板(60英寸)	40.00	7,323.00
4K 超窄边框面板(60英寸)	27.00	8,893.80
4K 超高清面板(55英寸)	40.00	10,309.74
4K 超窄边框面板(55英寸)	30.00	9,380.53
合计	200.00	73,036.28

2、功能性器件/结构件

产品名称	达产后产能(万片)	达产后销售收入(万元)
功能性器件/结构件	100,000.00	35,000.00
合计	100,000.00	35,000.00

本次募投项目延期对预计收益不会产生重大影响。

（四）结论分析

结合上述论证分析,公司认为“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发

中心”项目仍具备实施的必要性及可行性，公司将持续关注市场环境、行业趋势、国家政策等，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，合理规范使用募集资金，推进项目建设。

五、募投项目延期对公司的影响及风险提示

公司募集资金投资项目延期是根据客观情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次延期有利于提高募集资金使用效率及维护全体股东的利益，且履行了必要的审议决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用有关规定的情形。

在项目建设过程中，公司将严格落实项目实施，但仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年3月14日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司募集资金投资项目延期，未改变募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司募集资金投资项目延期的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次募投项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。上述事项已履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。

保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2024年3月16日